

SPRAWOZDANIE
Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego
z realizacji zadań inwestycyjnych
w 2018r

I N W E S T Y C J E

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Opis zadania</i> | <i>Środki w budżecie miasta</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------|-----------------|----------------------|---|--|---------------------------------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | 60016 | 6050 | ul. Kamionka – dokończenie budowy nawierzchni asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. | Wykonawca robót wyłoniony w przetargu na podstawie ustawy Pzp. Wykonawca robót Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech Chełmno | 294 000,00 | 284 808,21 | 96,87 |
| 600 | 60016 | 6050 | Dywanik asfaltowy ul. Osnowska – III etap | Wykonawca robót wyłoniony w przetargu na podstawie ustawy Pzp. Wykonawca robót Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech Chełmno. | 193 000,00 | 192 027,33 | 99,49 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ul. Pod Skarpą i Nadrzecznej | Wykonawca robót wyłoniony w przetargu na podstawie ustawy Pzp. Wykonawca robót MAT- BUD Damian Jaworski Chełmno Aktualnie ogłoszono przetarg na dokończenie budowy ul,Pod Skarpą w związku ze zwiększeniem środków w budżecie miasta na to zadanie | 340 000,000 | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia ul Storczykowej – dokończenie budowy | Wykonawca robót wyłoniony w przetargu na podstawie ustawy Pzp. Wykonawca robót – Firma handlowo – Usługowa „GOJA” Marcin Ostrowski z Grudziądza. | 322 000,00 | 321 154,02 | 99,74 |
| 801 | 80101 | 6050 6058 6059 | Budowa instalacji próżniowych kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaiki w SP 1 przy ul. Kościuszki | Wykonawca robót wyłoniony w przetargu na podstawie ustawy Pzp. Wykonawca robót PROVSOLAR Kopija Bogusław Chwartnica - Gryfino | 15 873,20 217 630,23 217 630,23 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--|--|--|--|-------|
| 853 | 85395 | 6050 | Wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej budynku SP 1 przy ul. Aleje 3 Maja. | Wykonawca robót wyłoniony w przetargu na podstawie ustawy Pzp. Wykonawca robót Modern - Eko Wojciech Świerczyński Częstochowa | 100 000,00 | Zadanie niewygasające z końcem 2018r . | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji na osiedlu Dworzyska | Ogłoszono przetarg na realizację zadania zgodnie z Ustawą Pzp. | 680 000,00 | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna | Faber Consulting z Torunia – przygotował dokumenty aplikacyjne dla pozyskania dofinansowania zadania. Złożono wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego | 15 000,00 | 9 225,00 | 61,57 |
| 921 | 92195 | 6050 6059 6058 | Modernizacja kino – teatr RONDO na szeroką działalność kulturalną ChDK | Dokończenie robót budowlano – instalacyjnych rozpoczętych w 2017r. Wykonawca robót: Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Grudziądz. | 1 025 122,39 1 493 118,07 2 224 805,39 | | |
| 926 | 92605 | 6050 | BO 2018 – siłownia zewnętrzna ul. Kwiatowa | Wyłoniono wykonawcę robót na podstawie Regulaminu przetargowego – Fita Park Spółka z o.o. Toruń | 45 000,00 | | |
| 926 | 92605 | 6050 | BO 18 – pomosty nad J.Starogrodzkim | | 30 000,00 | | |
| 900 | 90004 | 6050 | BO 2018 – opracowanie koncepcji budowlano – kosztorysowej muszli koncertowej | | 6 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|------------|--------------------------------------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Polnej i ul. Łunawskiej w Chełmnie | | 140 000,00 | Zadanie niewygasające z końcem 2018r | |
| 700 | 70005 | 6050 | Dokumentacja budowlano – kosztorysowa modernizacji i zmiany funkcji mieszkaniowej na usługową lokalu przy ul Hallera 4 | | 12 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|------------|--|--|
| 754 | 75478 | 6050 | Odtworzenie kolektora burzowego przy ul. Młyńskiej. | | 322 000,00 | | |
|-----|-------|------|---|--|------------|--|--|